

MONDOACQUA S.p.A.			INVESTIMENTI PIANIFICATI (AGGIORNAMENTO MONDO ACQUA - GIUGNO 2022)														TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE							
			2018 (consuntivo)		2019 (consuntivo)		2020 (consuntivo)		2021 (consuntivo)		2022 (preventivo)		2023 (preventivo)		2024 (preventivo)		Presentazione Prog. Definitiva a EGAT04	Redazione Prog. Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazione di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio		
ID intervento pianificato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/ intervento	Importo complessivo dell'intervento (se pluriennale)	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui Contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020	Di cui contributi 2020	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021	Di cui contributi 2021	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022	Di cui contributi 2022	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023	Di cui contributi 2023	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024							Di cui contributi 2024	
1	DEFINIZIONE AREE SALVAGUARDIA DRENI PISELLO E MESSA IN SICUREZZA SERBATOIO BENEVAGIENNA PISELLO	BENE VAGIENNA	7.100,00			6.120		0		980								mag-21	ott-21	ott-21				
2	Adeguamento impianto depurazione LOC.MOLINO	BENEVAGIENNA	195.379,00	18.346		14.755		1.768		510				20.000		140.000		nov-18	apr-19	set-24	giu-25	lug-25		
3	Adeguamento impianto depurazione LOC.PRATOROTONDO	BRIAGLIA	15.000,00					0		0		15.000								set-22	nov-22	nov-22		
4	consolidamento strutturale e potenziamento impiantistica idraulica e telecontrollo - SERBATOIO Loc.BRUSA	FRABOSA SOPRANA	139.569,00	39.569				0		0				30.000		70.000			set-23	giu-24	apr-25	apr-25		
7	Adeguamento opere captazione Loc. Dho ed integrazione con altre fonti di captazione	MONDOVI	1.300.000,00	51.922		4.000		0		0				45.000		50.000		ott-22	ago-24	ott-24	feb-25	set-26	dic-26	
11	FSC 2014-2020 - PROGR. 17_FD_4 - Impianto di DEPURAZIONE acque reflue urbane del Comune di Mondovi sito in Località Longana* LOTTO 2 (co-finanziamenti concessi da EGAT04/REGIONE PIEMONTE)	MONDOVI	1.500.000,00	5.000				20.164		25.775		750.000	84.000	699.061				ott-20	apr-21	giu-22	giu-23	set-23		
12	FSC 2014-2020 - PROGR. 16_FD_4 - REVISIONE RETE FOGNARIA AFFERENTE AL RIO BOZZOLO E AL RIO PESCE E RIMOZIONE AFFLUSSI ACQUE PARASSITE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITÀ LONGANA (co-finanziamenti concessi da EGAT04/REGIONE PIEMONTE)	MONDOVI	3.100.000,00	9.720		0		47.652	0	2.600		500.000	120.000	1.000.000		1.540.028		apr-21	set-22	apr-22	dic-22	set-24	ott-24	
13	adeguamento e potenziamento opere di captazione loc.FONTANILE	SAN MICHELE MONDOVI	250.000,00	2.328				0		0						10.000		feb-25	giu-25	lug-25	giu-26	dic-26		
14	adeguamento e potenziamento serbatoio loc.S.BERNARDINO CUP. C58B2200050001	SAN MICHELE MONDOVI	40.000,00					0		0		26.000	16.900	14.000						giu-22	ago-22	ago-22		
15	potenziamento reti distributive a utenze FRAZIONALI - VIA BICOCCA	SAN MICHELE MONDOVI	36.363,00	1.363				0		0				35.000						giu-23	nov-23	dic-23		
16	Potenziamento impianto depurazione VIA ROCCHINI	SAN MICHELE MONDOVI	339.000,00	5.000		12.152		0		0				100.000		221.848		set-19	lug-20	set-23	mar-24	apr-24		
19	Potenziamento impianto depurazione VIA GEN.DHO	ROCCAFORTE MONDOVI	57.551,00	36.756		20.795		0		0										gen-18	ott-19	dic-19		
24	Ritacimento acquedotto Via CASTELLINO	VICOFORTE	130.000,00					0		0				40.000		90.000			mag-23	ago-23	ott-23	apr-24	apr-24	
25	Ritacimento condotta fognaria Via CASTELLINO	VICOFORTE	50.000,00					0		0				26.000		24.000			mag-23	ago-23	ott-23	apr-24	apr-24	
26	consolidamento strutturale e potenziamento impiantistica idraulica e telecontrollo - SERBATOIO Loc.PAGANOTTI	VILLANOVA MONDOVI	15.000,00					0		0		15.000								ott-22	dic-22	dic-22		
28	Dismissione depuratore di loc. Branzola (Comune di Villanova Mondovi) e collettamento al collettore fognario di Fraz. Merlo (Comune di Mondovi) (co-finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni)	VILLANOVA MONDOVI/MONDOVI	265.452,62			6.451		0		49.002		210.000		0				nov-20	apr-21	ott-21	giu-22	lug-22		
30	sostituzione per Vetustà ed adeguamento a normativa CONTATORI a utenze	TUTTI COMUNI GESTITI	ANNUALE	88.201	20.665	111.804	23.113	56.576		CONSUNTIVI A CARICO DI CONTABILITÀ MON		100.000		100.000						gennaio di ogni anno	gennaio di ogni anno			
31	IMPIANTI ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE - TELECONTROLLO	TUTTI COMUNI GESTITI	ANNUALE	83.578		20.837		1.190		3.870		30.000		30.000		50.000				gennaio di ogni anno	gennaio di ogni anno			
33	RETE IDRICA E FOGNARIA - RILIEVO E INFORMATIZZAZIONE	TUTTI COMUNI GESTITI	ANNUALE	51.579		5.769		7.778		7.998		30.000		30.000						gennaio di ogni anno	gennaio di ogni anno			
35	Manutenzioni straordinarie ACQUEDOTTO e FOGNATURA e delimitazione aree di salvaguardia	TUTTI COMUNI GESTITI	ANNUALE	60.772		77.971		59.300		61.646		150.000		150.000						gennaio di ogni anno	gennaio di ogni anno			
36	ADEGUAMENTI softwares per gestione aziendale	TUTTI COMUNI GESTITI	ANNUALE	109.481		95.356	5.000	67.063		63.781		40.000		40.000						gennaio di ogni anno	gennaio di ogni anno			
37	Manutenzioni straordinarie DEPURAZIONE	TUTTI COMUNI GESTITI	ANNUALE	114.534	7.032	73.105		38.690		38.670		50.000		50.000						gennaio di ogni anno	gennaio di ogni anno			
38	parco autoveicoli aziendali	TUTTI COMUNI GESTITI	ANNUALE					0		CONSUNTIVI A CARICO DI CONTABILITÀ MON		40.000		40.000						gennaio di ogni anno	gennaio di ogni anno			
39	POZZO ACQUEDOTTO - LOC.TIRO A SEGNO - recupero impianto di captazione Pozzo	BENEVAGIENNA	250.000,00	1.700				0		0				50.000		198.300				mar-23	mag-24	giu-24		
40	RETE FOGNARIA - VIA XX SETTEMBRE E AREA CARABINIERI- Adeguamento rete fognaria	BENEVAGIENNA	105.634,00	5.634				0		0		40.000		60.000						set-22	set-23	ott-23		
41	POTENZIAMENTO RETE IDRICA CONCENTRICO BRIAGLIA - Sostituzione e Potenziamento tratta rete idrica	BRIAGLIA	3.639,00					3.639		0										giu-17	feb-21	feb-21		
44	ACQUEDOTTO LOC.GARAVAGNA - VILLAGGIO BERSANA - COSTRUZIONE STAZIONE DI RILANCIO E REVISIONE RETE DISTRIBUTIVA (co-finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni)	VILLANOVA MONDOVI	115.363,00	12.928				102.435		0								ott-18	gen-19	ago-19	giu-20	giu-20		
45	IMPIANTO DEPURAZIONE - RORACCO - conversione dell'attuale impianto a fanghi attivi a trattamento primario con fosse imhoff	VILLANOVA MONDOVI	40.000,00					0		0				40.000						giu-23	feb-24	mar-24		
50	EMERGENZA IDROPOTABILE - revisione opere di captazione Rio Canà e sistema di adduzione al servizio	FRABOSA SOPRANA	89.431,00	3.380		86.051	54.000	0		0										ott-18	set-19	set-19		
52	EMERGENZA IDROPOTABILE - potenziamento del sistema di captazione ed adduzione al servizio del Comune di Roccaforte Mondovi - opere di captazione Loc.Ray	ROCCAFORTE MONDOVI	255.281,00	16.301		238.980	145.800	0		0										ott-18	dic-19	dic-19		
53	EMERGENZA IDROPOTABILE - recupero pozzo esistente in Loc.Fornace e collegamento a serbatoio S.Stefano (co-finanziamenti concessi da REGIONE PIEMONTE)	VICOFORTE	309.629,00	5.665		177.847	115.800	126.117	64.920	0	35.680									ago-19	giu-20	giu-20		
54	PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIONE MONTANA MONDOLE' E MONDO ACQUA- Monitoraggio vasche acquedotto e potenziamento delle stesse mediante predisposizione di impianti di monitoraggio dei livelli, delle portate e dei flussi idrici nelle captazioni (co-finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni)	ROCCAFORTE MONDOVI	34.590,20					13.504		13.586		7.500								feb-20	giu-22	giu-22		
55	PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIONE MONTANA MONDOLE' E MONDO ACQUA- Realizzazione recinzioni delle aree limitrofe alle vasche e delle aree di salvaguardia delle captazioni, posa in opera di impianti di allarme nelle cabine di acquedotto per evitare possibili inquinamenti dolosi. (co-finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni)	ROCCAFORTE MONDOVI	45.960,00			38.500		180		4.080		3.200								ott-19	apr-22	apr-22		
56	PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIONE MONTANA MONDOLE' E MONDO ACQUA- VASCA Loc GALLINI - Lavori di potenziamento e consolidamento vasca - (co-finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni)	ROCCAFORTE MONDOVI	27.268,00					27.268		0										mar-20	set-20	set-20		
57	PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIONE MONTANA MONDOLE' E MONDO ACQUA- Lavori di sistemazione viabilità di accesso alle vasche acquedotto Loc.Zindo Vigioni, Ripartitore e Loc.Prea (co-finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni)	ROCCAFORTE MONDOVI	7.300,00	1.500				5.800		0										nov-18	nov-20	nov-20		
58	PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIONE MONTANA MONDOLE' E MONDO ACQUA- Lavori di estensione di tratto fognatura nera pubblica in via Valle Astil (co-finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni)	ROCCAFORTE MONDOVI	100.761,00	3.741		2.842		94.178		0								feb-19	giu-19	feb-20	ott-20	ott-20		
59	PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIONE MONTANA MONTE REGALE E MONDO ACQUA- REALIZZAZIONE NUOVA RETE FOGNARIA IN LOCALITÀ PIANA GATTÀ NEL COMUNE DI SAN MICHELE MONDOVI (co-finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni)	SAN MICHELE MONDOVI	142.543,50					0		139.544		3.000								mar-20	lug-20	ott-20	giu-22	lug-22
60	CAMPAGNA DI AGGIORNAMENTO RETE FOGNARIA E CONTESTUALE STUDIO ED ELIMINAZIONE ACQUE PARASSITE DA FOGNATURA PUBBLICA NEL COMUNE DI BENEVAGIENNA	BENEVAGIENNA	19.966,00	2.912				2.554		0		4.500		10.000						mag-22	set-23	set-23		
61	CAMPAGNA DI AGGIORNAMENTO RETE FOGNARIA E CONTESTUALE STUDIO ED ELIMINAZIONE ACQUE PARASSITE DA FOGNATURA PUBBLICA NEL COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI	VILLANOVA MONDOVI	20.000,00					0		0		2.000		10.000		8.000				mag-23	set-24	set-24		
62	AGGIORNAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI MONDOVI AI SENSI dell'AJA -atto di assenso 2639 del 28.06.2018	MONDOVI	98.663,00			39.863		0		33.800		25.000								gen-20	giu-23	giu-23		

MONDOACQUA S.p.A.			INVESTIMENTI PIANIFICATI (AGGIORNAMENTO MONDO ACQUA - GIUGNO 2022)														TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE						
			2018 (consuntivo)		2019 (consuntivo)		2020 (consuntivo)		2021 (consuntivo)		2022 (preventivo)		2023 (preventivo)		2024 (preventivo)		Presentazione Prog Definitiva a EGAT04	Redazione Prog Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazione di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio	
ID intervento pianificato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/ intervento	Importo complessivo dell'intervento (se pluriennale)	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui Contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020	Di cui contributi 2020	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021	Di cui contributi 2021	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022	Di cui contributi 2022	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023	Di cui contributi 2023	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024							Di cui contributi 2024
63	CAMPAGNA DI AGGIORNAMENTO RETE FOGNARIA E CONTESTUALE STUDIO ED ELIMINAZIONE ACQUE PARASSITE DA FOGNATURA PUBBLICA NEL COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'	ROCCAFORTE MONDOVI'	20.000,00					0		0		2.000		10.000		8.000		mag-23	set-24	set-24			
64	PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIONE MONTANA MONDOLE' E MONDO ACQUA- Rifacimento acquedotto Via CAVE (co-finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni)	VILLANOVA MONDOVI'	34.048,00					34.048		0	25.000							mar-20	mag-20	mag-20			
65	PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIONE MONTANA MONDOLE' E MONDO ACQUA- Rifacimento acquedotto Zona Cimilero (co-finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni)	ROCCAFORTE MONDOVI'	5.137,61							5.138								mag-21	mag-21	mag-21			
66	PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIONE MONTANA MONDOLE' E MONDO ACQUA- RIVESTIMENTO VASCA ACQUEDOTTO LOC.DHO (co-finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni)	ROCCAFORTE MONDOVI'	19.300,00							19.300								lug-21	lug-21	lug-21			
67	PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIONE MONTANA MONDOLE' E MONDO ACQUA- CONSOLIDAMENTO VASCA DI OSSIDAZIONE DEPURATORE LOC.BONGIOVANNI (co-finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni)	VILLANOVA MONDOVI'	50.000,00							0		50.000						nov-22	giu-23	giu-23			
68	FSC 2014-2020 - PROGR. 41_A_4- Sostituzione tratte ammalorate della rete cittadina di Mondovi (co-finanziamenti concessi da EGAT04/REGIONE PIEMONTE)	MONDOVI'	471.506,16	223.905		20.833		45.066		65.556		116.146						gen-18	mag-22	mag-22			
69	CN_A16_622_19_9 - SOMMA URGENZA-Lavori di ripristino/sostituzione strumentazione di misura su Impianto Depurazione Benevagienna sito in LOC.Molino	BENE VAGIENNA	6.112,00					6.112	6.095	0								dic-19	set-20	set-20			
70	CN_A16_622_19_16 - SOMMA URGENZA-Ripristino condotta acquedotto in subalveo in Località TORRETTA SAN MARTINO	FRABOSA SOPRANA	5.900,00					5.900		0	5.900							mag-20	nov-20	nov-20			
71	CN_A16_622_19_10 - SOMMA URGENZA-Lavori di ripristino strade di accesso e sostituzione strumentazione di misura su opere di captazione site in LOC.Dho nel Comune di Roccaforte Mondovi al servizio del Comune di Mondovi e sostituzione strumentazione di misura su serbatoio Cittadella sito nel Comune di Mondovi	MONDOVI	9.442,00					9.442		0	9.442							feb-20	nov-20	nov-20			
72	CN_A16_622_19_11 - SOMMA URGENZA-Lavori di ripristino/sostituzione riduttore su Impianto Depurazione Mondovi sito in LOC.Loana	MONDOVI'	5.425,00					5.425	5.425	0								gen-20	giu-20	giu-20			
73	CN_A16_622_19_12 - SOMMA URGENZA-Lavori di ripristino pompa di sollevamento su Impianto Depurazione San Michele Mondovi sito in LOC.Rocchini	SAN MICHELE MONDOVI'	3.320,00			3.320		0		0								dic-19	dic-19	dic-19			
74	CN_A16_622_19_17 - SOMMA URGENZA-Lavori di ripristino strade di accesso e pulizia opere di captazione site in LOC.Nasi nel Comune di Roburent, al servizio del Serbatoio S.Stefano sito nel Comune di VICOFORTE	VICOFORTE	18.500,00					18.500		0	18.500							giu-20	nov-20	nov-20			
75	CN_A16_622_19_13 - SOMMA URGENZA-Lavori di ripristino/sostituzione strumentazione di misura su Impianto Depurazione Vicoforte sito in LOC.S.S.28	VICOFORTE	3.797,00			3.797		0	3.645	0								dic-19	dic-19	dic-19			
76	CN_A16_622_19_14 - SOMMA URGENZA-Lavori di ripristino e messa in sicurezza tratto condotta fognaria in VIA PIANFEI e RIPARAZIONE pozzelli.	VILLANOVA MONDOVI'	20.648,00			2.438		18.210	20.648	0								gen-20	feb-20	feb-20			
77	CN_A16_622_19_15 - SOMMA URGENZA-Lavori di ripristino pompa di sollevamento e ripristino/sostituzione strumentazione di misura su Impianto Depurazione Villanova Mondovi sito in LOC.Bongiovanni	SAN MICHELE MONDOVI'	5.410,00					5.410	5.410	0								feb-20	feb-20	feb-20			
78	Estensione della rete fognaria in Via Torre e collegamento al depuratore comunale in Via Rocchini	SAN MICHELE MONDOVI'	433.444,00			6.556		0	0	0				100.000		163.444		set-22	mar-23	feb-23	set-23	giu-24	lug-24
79	ALLUVIONE OTTOBRE 2020 - ALLACCIO PROVVISORIO DA CONDOTTE ALAC PER UTENZE COMUNE DI FRABOSA SOPRANA	FRABOSA SOPRANA	192.615,54					89.637		52.979	37.200	50.000							ott-20	dic-22	dic-22		
80	ALLUVIONE OTTOBRE 2020 - RIFACIMENTO CONDOTTA DI ADDUZIONE dalle sorgenti ALTA VAL CORSAGLIA AL COMUNE DI FRABOSA SOPRANA	FRABOSA SOPRANA	1.700.000,00							0		1.300.000	1.090.932	400.000				nov-21	mar-22	mag-22	giu-23	giu-23	
81	ALLUVIONE OTTOBRE 2020 -Approvvigionamenti effettuati mediante autobotti/cisterne, manutenzioni straordinarie captazioni e sistemazioni strade accesso a vasche - COMUNE DI FRABOSA SOPRANA	FRABOSA SOPRANA	29.729,00					29.729		0	22.000								ott-20	ott-20	ott-20		
82	ALLUVIONE OTTOBRE 2020 -SOSTITUZIONE POMPE DEL CLORO E STRUMENTI MISURATORI DI PORTATA, LIVELLO E TORBIDITÀ al servizio VASCHE DI STALLA ROSSA, PELATA, BRUSA E BERNIE (COMUNE DI FRABOSA SOPRANA) E DELLA VASCA DEL SERBATOIO DI S.STEFANO (COMUNE DI VICOFORTE)	FRABOSA SOPRANA/VICOFORTE	8.837,00					8.837		0									ott-20	dic-20	dic-20		
83	ALLUVIONE OTTOBRE 2020 -RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CONDOTTA FOGNARIA AFFERENTE AL DEPURATORE DI SAN MICHELE M.VI - VIA ROCCHINI	SAN MICHELE M.VI'	1.013,00					1.013		0									ott-20	nov-20	nov-20		
84	ALLUVIONE OTTOBRE 2020 -RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DEPURATORE DI SAN MICHELE M.VI - VIA ROCCHINI	SAN MICHELE M.VI'	16.038,00					7.748		8.290									ott-20	mag-21	mag-21		
85	ALLUVIONE OTTOBRE 2020 -RIPRISTINO FUNZIONALITÀ FOSSE IMHOFF/IMPIANTI PRIMARI (-2.000a.e.) DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI SAN MICHELE M.VI.	SAN MICHELE M.VI'	2.069,00					2.069		0									ott-20	nov-20	nov-20		
86	ALLUVIONE OTTOBRE 2020 -RIPRISTINO CONDOTTA DI ADDUZIONE AL SERVIZIO DEI COMUNI DI VICOFORTE, BRIAGLIA E MONDOVI POSATA SU STRADA MONTEGROSSO NEL COMUNE DI ROBURENT	ROBURENT	100.000,00							0				20.000		80.000		giu-23	ago-23	set-23	ago-24	set-24	
87	PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIONE MONTANA MONDOLE' E MONDO ACQUA- Realizzazione e dualizzazione tubazione acque bianche per eliminare acque parassite da fognatura nera esistente in Loc Serro comune di Frabosa Soprana (co-finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni)	FRABOSA SOPRANA	19.607,20							19.607									mag-21	giu-21	giu-21		
88	PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIONE MONTANA MONTE REGALE E MONDO ACQUA- Sostituzione acquedotto in VIA DEL POGGIO	VICOFORTE	12.592,84							12.593									apr-21	mag-21	mag-21		
89	PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIONE MONTANA MONTE REGALE E MONDO ACQUA- Sostituzione acquedotto in VIA TOMARA	VICOFORTE	8.059,32							3.059		5.000							mag-21	mar-22	mar-22		
90	LAVORI DI ALLACCIO IDRICO AL SERVIZIO DELLA STAZIONE ELETTRICA 132 KV DI TERNA - COMUNE DI SAN MICHELE MONDOVI (CN) -	SAN MICHELE M.VI	174.500,00							4.434	15.397	90.000		80.066				feb-22	mar-22	set-22	lug-23	lug-23	
91	RETE FOGNARIA - VIA GHERBIANA/VIA CORNICE / VIA MARCHESE D'ORMEA - Adeguamento rete fognaria	MONDOVI'	35.000,00							0		15.000		20.000					ott-22	giu-23	giu-23		
92	RETE FOGNARIA - VIA VALLATA - Adeguamento rete fognaria	MONDOVI'	60.000,00							0		10.000		50.000					ott-22	giu-23	giu-23		
93	RETE FOGNARIA - VIA BECCARIA - Adeguamento rete fognaria	MONDOVI'	25.000,00							0		25.000							lug-22	ott-22	nov-22		

MONDOACQUA S.p.A.			INVESTIMENTI PIANIFICATI (AGGIORNAMENTO MONDO ACQUA - GIUGNO 2022)														TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE					
			2018 (consuntivo)		2019 (consuntivo)		2020 (consuntivo)		2021 (consuntivo)		2022 (preventivo)		2023 (preventivo)		2024 (preventivo)		Presentazione Prog. Definitiva a EGAT04	Redazione Prog. Esecutivo	Conclusione operazioni per l'eventuale occupazione di aree private	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo ed entrata in esercizio
ID intervento pianificato	Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018)	Località interessata/e intervento	Importo complessivo dell'intervento (se pluriennale)	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018	Di cui Contributi 2018	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	Di cui contributi 2019	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020	Di cui contributi 2020	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021	Di cui contributi 2021	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022	Di cui contributi 2022	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023	Di cui contributi 2023	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024						
94	RETE IDRICA - VIA BECCARIA - Sostituzione e Potenziamento tratta rete idrica in concentrico	MONDOVI'	30.000,00							0		30.000							lug-22	ott-22	nov-22	
95	PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIONE MONTANA MONDOLE' E MONDO ACQUA- sistemazione della viabilità di accesso alle sorgenti e regimazione delle acque in località "Serra Pontetto" in comune di Roccaforte Mondovì (CN) - CUP C67H22000320003	ROCCAFORTE MONDOVI'	55.000,00							0		55.000							lug-22	feb-23	feb-23	
96	potenziamento condotte di distribuzione e realizzazione nuova tratta di adduzione VIA ZINDO VIGLIONI E S.P. 231 VIA ALLE TERME - CUP: C58B22000050001	ROCCAFORTE MONDOVI'	420.000,00							0		108.000		312.000					giu-22	ago-23	ago-23	